


1K棟

様式-19

工事週報 実施工程表 施工報告		葎科東急リゾートヴィラK棟大規模修繕 3週間工程表																			令和5年6月13日		監督員	現場代理人	NO.
		受注者 株式会社ウエハラ																							
施工場所	区分	実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)					施工報告		資料の		
	月/日	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		※報告は一工程終了毎とする。	
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
仮設工事																									
仮設足場工事																							ラフタークレーン作業 足場解体		
躯体補修工事																							附属棟躯体補修		
シーリング工事																							ブリッジガラスシール		
床防水工事																							バルコニーウレタン塗膜防水 共用部ウレタン塗膜防水 共用部サブ階段ウレタン塗膜防水 共用部サブ階段ウレタン塗膜防水		
内外壁 上裏天井工事																							完了確認 附属棟塗装		
鉄部木部補修 塗装工事																							完了確認 附属棟屋根・鉄部塗装		
床防水工事																							アプローチ階段床左官補修 アプローチ階段床左官補修		
建築雑工事																							入口部高圧水洗浄 砕石作業 階段手摺取付		
検査・手直し他																							足場解体前検査		
記事 (検査項目等記載)									定例 6 回 点 検												現場代理人 小林 真吾				

1L棟

様式-19

工事週報 実施工程表 施工報告		令和5年6月13日 蓼科東急リゾートヴィラ1棟大規模修繕 3週間工程表 受注者 株式会社ウエハラ																			監督員	現場代理人	No.			
施工場所	区分	実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)					施工報告					
	月/日	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	※報告は一工程終了毎とする。			
曜日		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
仮設工事																										
仮設足場工事												ラフタークレーン作業 足場解体							足場解体 ラフタークレーン作業							
躯体補修工事																										
シーリング工事		ブリッジガラスシール																								
床防水工事		バルコニーウレタン塗膜防水																					休 工 日			
内外壁 上裏天井工事		完了確認																					休 工 日			
鉄部木部補修 塗装工事		完了確認																								
床防水工事																										
建築雑工事					入口高圧水洗浄													各所クリーニング								
検査・手直し他				足場解体前検査																竣工検査						
記 事 (検査項目等記載)									定例6回 会議												現場代理人 小林 真吾					