

週間工程表 (4週) 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事														構造	R C造	契約工期	新工 令和3年3月1日	株式会社 日装		作図								
工事場所 長野県 茅野市北山鹿山														規模	地上2階		竣工 令和3年7月21日											
工種	実施工程 (先週)							実施工程 (今週)							予定工程 (来週)					予定工程 (再来週)								
	29	30	31	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
6B				外壁洗浄(通路面)											階段補修・サービスバルコニー					ウレタン防水								ガラス廻りシール 6月下旬予定
9H																												
9J																												
備考																												