

週間工程表 (4週) 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	R C造	契約工期	令和3年3月1日	株式会社 日装	作図
現況	地上2階	竣工	令和3年7月21日		
仕様					

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	実施工程 (先週)					実施工程 (今週)									予定工程 (来週)						予定工程 (再来週)							
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
6B	ガラス廻りシール撤去					シール打設									クリーニング						建物廻り砕石							
	バルコニー面 外壁塗装					足場解体前検査 (バルコニー面)									通路面 外壁塗装						網戸復旧							
	足場盛替え					社内検査									足場解体 (バルコニー面) クレーン						引渡し							
9H	シール打設					屋根葺き直し									通路・階段ウレタン防水						防滑塩ビシート貼り							
	鉄部仕上げ					各所まとめ									クリーニング						網戸復旧							
						足場解体前検査									外部足場解体 クレーン						社内検査							
	社内検査																				引渡し							
9J	鉄部仕上げ					外部足場解体									クリーニング						網戸復旧							
						クリーニング									網戸復旧													
	社内検査					足場解体前検査															社内検査							
																					引渡し							

備考