

週間工程表 (4週) 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	RC造	契約工期	着工令和3年3月1日	株式会社 日装	作図
現況	地上2階		竣工令和3年7月21日		
面積					

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	実施工程 (先週)							実施工程 (今週)							予定工程 (来週)					予定工程 (再来週)													
	5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
6B								既存シーリング撤去 (バルコニー面)							シーリング打設 (バルコニー面)							外壁洗浄 (バルコニー面)							バルコニー内ウレタン防水				
											既存シーリング撤去 (通路面)																		玄関面シーリング				
											既存防滑塩ビシート撤去																						
								足場シート張り																									
9H								シーリング打設 (バルコニー面)							外壁洗浄 (バルコニー面)						バルコニー内 ウレタン防水							外壁塗装 (バルコニー面)					
																													打設				
											足場シート張り																						
								アプローチ	アスファルト防水						既存防滑塩ビシート撤去													ヒーター線敷き込み					
9J																													既存シーリング撤去				
								外壁補修																									
											足場シート張り																						

備考