


1K棟

様式-19

令和5年4月10日

夢科東急リゾートヴィラK棟大規模修繕 3週間工程表

受注者 株式会社ウエハラ

監督員	現場代理人	NO.
		

工事週報 実施工程表 施工報告	区分 月/日 曜日	実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告		資料の有無
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	※報告は一工程終了毎とする。		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
仮設工事																									
仮設足場工事												足場組立 ラフター クレーン設置						足場組立 ラフタークレーン設置							
躯体補修工事				躯体補修																打診調査 躯体補修					
シーリング工事		共用部シール打替え																							
屋根防水工事							休 工 日																		
内外壁 上裏天井工事							休 工 日				共用部 高圧水洗浄														
鉄部補修 塗装工事																									
出窓・庇上 防水工事																									
建築雑工事				外付き網戸取外し (入座・室内置き)																					
検査・手直し他																									
記 事 (検査項目等記載)																									現場代理人 小林 真吾

1L棟

様式-19

令和5年4月10日

監督員 現場代理人 NO.

菱科東急リゾートヴィラL棟大規模修繕 3週間工程表

受注者 株式会社ウエハラ

工事週報 実工程表 施工報告	区分 月/日 曜日	実工程表(先週)							実工程表(今週)							実工程表(来週)							施工報告		資料の有無	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	※報告は一工程終了毎とする。			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
仮設工事																										
仮設足場工事			外部足場組立							外部足場組立																
			ラフタークレーン設置																							
躯体補修工事		躯体補修									打診調査	躯体補修							躯体補修							
シーリング工事		シーリング打替え									シーリング打替え							シーリング打替え								
屋根防水工事		破風板中・上塗装																								
内外壁 上裏天井工事										共用部 養生・一部軒天・外壁下塗・中塗・仕上塗装							共用部 養生・一部軒天・外壁下塗・中塗・仕上塗装									
鉄部補修 塗装工事										南側妻部高圧水洗浄																
出窓・庇上 防水工事																										
建築雑工事				外付き網戸取外し (入室・室内置き)																						
検査・手直し他																										
記事 (検査項目等記載)									定例点検														現場代理人 小林 真吾			

1M棟

様式-19

工事週報 実施工程表 施工報告		蓼科東急リゾートヴィラM棟大規模修繕 3週間工程表																				令和5年4月10日		監督員	現場代理人	NO.
		実施工程表(先週)										実施工程表(今週)						実施工程表(来週)				施工報告		資料の有無		
施工場所	区分	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	※報告は一工程終了毎とする。			
	月/日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
仮設工事																										
仮設足場工事	足場組立	←→							←→ 足場組立																	
躯体補修工事		←→ 共用部打診調査							←→ 打診調査							←→ 躯体補修										
シーリング工事													←→ ジョール打設													
屋根防水工事							休	日	←→ 高圧水洗浄 ケレン・清掃				休	日	←→ 錆止 中塗・上塗塗装				休	日						
内外壁 上裏天井工事							休	日	←→ 高圧水洗浄																	
鉄部補修 塗装工事																										
出窓・庇上 防水工事																										
建築雑工事					←→ 外付き網戸取外し (入室・室内置き)				←→ 外付き網戸取外し (入室・室内置き)																	
検査・手直し他																										
記 事 (検査項目等記載)								定例 2 回 繰												現場代理人 小林 真吾						