

工事週報 実施工程表 施工報告		蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事																		令和3年7月13日作成 令和3年 月 日 修正		監督員	現場代理人	NO. 1									
施工場所	区分 月/日 曜日	実施工程表(先週)							実施工程表(今週)							予定工程表(来週)					予定工程表(再来週)												
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17日	18日	19月	20月	21月	22月	23月	24日	25日	26月	27月	28月	29月	30日	31日	1日				
準備工																																	
5A		外部足場解体									25tラフター		砕石敷き																				
5B		外部足場解体									砕石敷き																						
5C		外部足場解体										砕石敷き		エントランス床ウレタン防水																			
5D		外部足場解体		25tラフター									砕石敷き																				
5E		外部足場解体										25tラフター		通路塩ビシート張り		砕石敷き		エントランス床ウレタン防水															
5F		外部足場解体		25tラフター									砕石敷き																				
5G		外部足場解体										外部足場解体		砕石敷き																			
5H		外部足場解体										外部足場解体		砕石敷き																			
5I		外部足場解体		25tラフター									砕石敷き		エントランス床ウレタン防水		通路塩ビシート張り																
付属棟		鉄部塗装							外部足場解体																								
雑工事									網戸復旧 (5E)																								
打合せ等																																	
立会検査									竣工検査(仮)		○ ○																						
備考																																	