

週間工程表（4週） 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	R C造	契約工期	新工 令和3年 3月 1日	株式会社 日装		作図
規模	地上2階		竣工 令和3年 7月 21日			
面積						

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	実施工程（先週）							実施工程（今週）							予定工程（来週）						予定工程（再来週）							
	3/27	28	29	30	31	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
月・日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
6B	外壁調査 マーキング・実測							外壁補修箇所数量集計・報告							外壁補修													
	屋根洗淨							鉄部塗装							屋根 塗装						シーリング打設							
	屋根調査・補修																				木部塗装							
9H	外壁調査 マーキング・実測							外壁補修箇所数量集計・報告							既存シーリング撤去（バルコニー面）						シーリング打設							
	屋根・鉄部塗装							木部塗装							アプローチ研り													
9J	足場架け							外壁補修箇所数量集計・報告							塗装						既存シーリング撤去・打設							
	外壁調査 マーキング・実測														屋根洗淨 調査・補修						鉄部・木部塗装							

備考