

週間工程表 (4週) 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	R C造	契約工期	省工令和3年3月1日	株式会社 日装	作図
現況	地上2階		竣工令和3年7月21日		
面積					

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	実施工程 (先週)					実施工程 (今週)					予定工程 (来週)					予定工程 (再来週)													
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日	月	火	水	木	金	土	日
6B	階段補修・サービスバルコニー					ウレタン防水					ガラス廻りシール撤去					シール打設					外部足場解体 (バルコニー面) 7/13~ クリーニング 7/10~ クレーン 7/14.18 通路面検査 7/11								
	外壁塗装 (バルコニー面)															通路面 外壁塗装													
9H	外部階段・通路補修					ウレタン防水					ガラス廻りシール撤去					シール打設					外部足場解体 7/10~ 網戸復旧 7/12.13 クレーン 7/12.13								
	通路面外壁塗装										階段ウレタン防水					階段ウレタン防水						通路防滑塩ビシート貼り							
9J																鉄部仕上げ					外部足場解体					外部足場解体 7/6~ 網戸復旧 7/10.11			
	外壁塗装 (通路面)					バルコニー面塗装															クリーニング								
																社内検査					足場解体前検査 (バルコニー面)								
																社内検査					足場解体前検査								
																社内検査					足場解体前検査								

備考