工事週報
実施工程表
施工報告

蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事

請負者　株式会社 日装

令和 3 年 4 月 20 日 作成
令和 3 年 月 日 修正

監督員	現場代理人	NO.
		1

施工場所	区分	実施工程表（先週）							実施工程表（今週）							予定工程表（来週）							予定工程表（再来週）						
	月/日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																													
5A		外壁調査																							シーリング撤去・打替え					
		シーリング撤去・打替え																							外壁補修					
		屋根塗装																											
		鉄部塗装																											
5B		屋根洗浄		屋根塗装																					シーリング撤去・打替え					
		外壁調査																							外壁補修					
		シーリング撤去・打替え																											
5C		屋根塗装																							シーリング撤去・打替え					
		通路床補修																							外壁補修					
		シーリング撤去・打替え																											
5D		シーリング撤去・打替え																			休				シーリング撤去・打替え					
		屋根洗浄																							外壁補修					
		外壁調査																											
5E		屋根洗浄																			工				シーリング撤去・打替え					
		外壁調査																							外壁補修					
		シーリング撤去・打替え																											
5F		屋根塗装																							シーリング撤去・打替え					
		通路鉄部塗装																							外壁補修					
		シーリング撤去・打替え																											
5G		シーリング撤去・打替え																							シーリング撤去・打替え					
		通路立上りウレタン防水																							外壁補修					
		屋根塗装																											
		外壁調査																											
5H		屋根洗浄																							シーリング撤去・打替え					
		シーリング撤去・打替え																							外壁補修					
		通路立上りウレタン防水																											
5I		屋根塗装																							シーリング撤去・打替え					
		通路床補修																							外壁補修					
		通路立上りウレタン防水																											
		シーリング撤去・打替え																											
雑工事		木部調査																											
		外壁調査確認																											
		雨漏れ確認、通路水溜り確認																											
打合せ等											第3回定例打合せ			現場確認															
立会検査																													
備考																													