工事週報
実施工程表
施工報告

蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事

請負者　株式会社 日装

令和 3 年 6 月 29 日 作成
令和 3 年　月　日 修正

監督員	現場代理人	NO.
		1

施工場所	区分	実施工程表（先週）							実施工程表（今週）							予定工程表（来週）							予定工程表（再来週）						
	月／日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																													
5A			通路塩ビシート張り										外部足場解体							25tラフター					砕石敷き				
5B		通路塩ビシート張り											外部足場解体												砕石敷き				
5C				通路塩ビシート張り														外部足場解体							砕石敷き				
5D		通路塩ビシート張り											外部足場解体						25tラフター						砕石敷き				
5E		通路外壁塗装																						25tラフター	砕石敷き				
5F		通路塩ビシート張り														外部足場解体									砕石敷き				
5G																							外部足場解体						
5H		通路塩ビシート張り																					外部足場解体						
5I																							外部足場解体						
雑工事																													
打合せ等					日装解体前検査						足場解体本検査														竣工検査（仮）				
立会検査											○	○	○												○				
備考																													